

سرجمع کل بودجه عمرانی در سال ۹۲، ۶،۲۰۹،۵۸۶،۲۸۰،۰۰۰ ریال می‌باشد و ۳،۲۶۴،۱۲۱،۶۳۵،۰۰۰ ریال آن بودجه م صوب فنی و عمرانی بوده است، که معادل ۵۳ درصد از کل بودجه عمرانی می‌باشد. بودجه معاونت فنی و عمرانی شامل طرح‌های زیر بوده است که اعتبار هر یک به تفکیک در جدول زیر مشخص گردیده است:

عنوان طرح	بودجه (ریال)
طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	۱۳۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح بهسازی مسیلهای داخل شهری	۱۵۴,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۰
طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۱,۰۷۸,۳۶۷,۷۵۹,۰۰۰
طرح پیاده روسازی	۳۱۲,۶۵۵,۲۶۲,۰۰۰
طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر معابر	۹۷۷,۲۸۶,۹۰۹,۰۰۰
طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۱۲۱,۹۴۹,۴۳۶,۰۰۰
طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح احداث فرهنگی، اجتماعی	۲۸,۵۲۹,۰۲۹,۰۰۰
طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی و تفریحی	۳۷,۷۸۷,۷۴۴,۰۰۰
طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	۳۰۷,۵۶۵,۵۵۰,۰۰۰
مجموع	۳,۲۶۴,۱۲۱,۶۳۵,۰۰۰

شاخص ترین پروژه های طرح ها به شرح ذیل می‌باشد:

#### - طرح احداث کانال های دفع آب های سطحی

پروژه اجراء و ساماندهی نهر سیاه جوی (اعتبار این پروژه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که ۶،۵۴۰،۲۴۹،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۶۵ درصدی می‌باشد)، پروژه خرید لوله بتنی جهت تکمیل کلکتور جمهوری و شهید بهشتی، پروژه تکمیل کلکتور آب های سطحی و فاضلاب برغان (اعتبار این پروژه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که ۱۶،۹۶۴،۰۰۲،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۸۵ درصدی می‌باشد)، پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی مناطق ۱۲ گانه در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۱۳۸،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که ۸۱،۹۷۴،۸۳۷،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۶۰ درصدی می‌باشد.

#### - طرح بهسازی مسیلهای داخل شهری

پروژه بهسازی و ایمن سازی بلوار جانبازان واحداث دیوارهای حائل، پروژه ساماندهی و احداث دریاچه مصنوعی در رودخانه کرج

#### - طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر

پروژه خرید آسفالت جهت لکه گیری، پروژه خرید، حمل، تراش و پخش و روکش آسفالت، پروژه زیرسازی معابر سطح شهر، پروژه مرمت و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر، زیرسازی ولکه گیری مناطق ۱۲ گانه، (۱۵۲۱۳۹،۱۵۲ تن آسفالت برای لکه گیری و ۳۱۷۵۹۱،۶۵ تن آسفالت برای روکش) در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۱،۰۷۸،۳۶۷،۷۵۹،۰۰۰ ریال می باشد که ۸۷۹،۸۲۲،۴۴۱،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۸۲ درصدی می باشد.

#### - طرح پیاده روسازی

پروژه مرمت، بهسازی و بهبود معابر (جدولگذاری و پیاده روسازی و نقشه برداری) مناطق ۱۲ گانه (۴۴۰۶۲ متر مربع پیاده روسازی و ۱۴۴۶۱۲ متر جدولگذاری) در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۳۱۲،۶۵۵،۲۶۲،۰۰۰ ریال می باشد که ۲۷۲،۵۲۲،۲۷۸،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۸۷ درصدی می باشد.

#### - طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر معابر

پروژه تکمیل تقاطع غیرهمسطح حافظ (اعتبار این پروژه ۶۸،۰۳۶،۳۸۰،۰۰۰ ریال می باشد و ۶۸،۰۳۶،۳۸۰،۰۰۰ ریال هزینه شده است و دارای جذب ۱۰۰ درصدی می باشد)، پروژه تکمیل پل مکمل حامی (اعتبار این پروژه ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد و ۱۱،۲۶۴،۹۹۵،۰۰۰ ریال هزینه شده است و دارای جذب ۲۸ درصدی می باشد)، پروژه تکمیل پل سنگی ظفر، پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید کجونی (اعتبار این پروژه ۹۳،۲۹۶،۷۲۸،۰۰۰ ریال می باشد و ۹۳،۲۹۶،۷۲۸،۰۰۰ ریال هزینه شده است و دارای جذب ۱۰۰ درصدی می باشد)، پروژه تکمیل تقاطع غیرهمسطح بلوار شهدای ارتش (اعتبار این پروژه ۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که ۵۸،۵۹۳،۱۴۵،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۸۱ درصدی می باشد)، پروژه تکمیل تقاطع غیرهمسطح مهرویلا (اعتبار این پروژه ۲۳۴،۹۵۳،۸۰۱،۰۰۰ ریال می باشد و دارای جذب ۱۰۰ درصدی می باشد)، پروژه تکمیل و ادامه و اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح دانش آموز (اعتبار این پروژه ۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که ۶۷،۰۰۳،۸۵۱،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۹۶ درصدی می باشد)، پروژه تکمیل پل مکمل پل سوم خرداد (اعتبار این پروژه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که ۹۵،۵۳۶،۰۷۸،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۹۵ درصدی می باشد)

در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۹۷۷،۲۸۶،۹۰۹،۰۰۰ ریال می باشد که ۶۵۵،۲۳۱،۵۱۰،۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۶۷ درصدی می باشد.

#### - طرح احداث و تکمیل پارکینگ‌های عمومی

پروژه تکمیل پارکینگ طبقاتی ساختمان ستاد شهرداری مرکز و کاربری‌های مکمل آن (اعتبار این پروژه ۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۷۲,۰۸۷,۶۳۸,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۸۹ درصدی می‌باشد)، پروژه احداث پارکینگ طبقاتی جنب مهدیه (اعتبار این پروژه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۸۵۲,۶۷۸,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۴ درصدی می‌باشد)، پروژه تکمیل ساختمان پارکینگ طبقاتی منطقه ۵ (اعتبار این پروژه ۲۰,۹۴۹,۴۳۶,۰۰۰ ریال و هزینه آن ۲۰,۹۴۹,۴۳۶,۰۰۰ ریال می‌باشد و دارای جذب ۱۰۰ درصدی است) در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۱۲۱,۹۴۹,۴۳۶,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۹۳,۸۸۹,۷۵۲,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۷۷ درصدی می‌باشد.

#### - طرح بهبود عبور و مرور در بافت‌های قدیمی شهر

پروژه ادامه بلوارماهان در اراضی دامپروزی منطقه ۷، پروژه تعریض و اصلاح بلوارماهان (میدان جمهوری تا بلوار استانداری) منطقه ۸، (اعتبار این پروژه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۸,۸۸۱,۷۴۴,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۸۹ درصدی می‌باشد) در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۴۹,۶۰۲,۸۲۲,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۵۳ درصدی می‌باشد.

#### - طرح احداث فرهنگ‌ی، اجتماعی

پروژه تکمیل مصلی کرج (اعتبار این پروژه ۲۱,۰۲۹,۰۲۹,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۲۱,۰۲۹,۰۲۹,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۱۰۰ درصدی می‌باشد) در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۲۸,۵۲۹,۰۲۹,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۲۲,۵۲۷,۲۲۹,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۷۹ درصدی می‌باشد.

#### - طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

پروژه تکمیل استخرباشگاه میلاد با محوطه در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۳۷,۷۸۷,۷۴۴,۰۰۰ ریال می‌باشد که کل آن هزینه شده است و دارای جذب ۱۰۰ درصدی می‌باشد.

#### - طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان‌های اداری

پروژه تکمیل ساختمان دانشکده علوم و فنون آتش نشانی، پروژه تکمیل ساختمان خانه ملت، پروژه تکمیل و تجهیز ساختمان قطارشهری، پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه ۴، پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه ۵، پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه ۸، پروژه رفع معارض تاسیسات شهری مناطق ۱۲ گانه در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۳۰۷,۵۶۵,۵۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که ۱۸۱,۳۶۲,۲۱۴,۰۰۰ ریال آن هزینه شده است و دارای جذب ۵۹ درصدی می‌باشد.